

# Aktueller Baufortschritt

// 3. Quartal 2020

In den vergangenen Wochen wurde das Dach gerichtet und mit Unterspannbahn versehen. Auch die Verblendung ist nun nahezu fertiggestellt. Parallel ist der Innenausbau weiter vorangeschritten: Die Rohinstallationen von Elektro, Heizung und Sanitär sind erfolgt. Die ersten Putzarbeiten sind ausgeführt und der Trockenbau in den unteren Etagen errichtet.

Im 4. Quartal 2020 wird zunächst das Dach inklusive der Ausbauten eingedeckt bzw. abgedichtet. In Kürze werden die ersten Fenster sowie Fenstertüren geliefert und montiert. Im Anschluss an die Ausbaurbeiten wird dann der Estrich gegossen.



Haus 10 – Dach gerichtet, Eindeckung folgt



Verblendung nahezu fertig



Innenausbau mit ersten Putzarbeiten



Rohinstallation Sanitär

## WAS PASSIERT AUF DER BAUSTELLE?

