

Aktueller Baufortschritt

// 1. Quartal 2021

Die Montage der Balkonverkleidungen und der französischen Balkone ist nahezu fertiggestellt. Auch die Dämmmaßnahmen und Trockenbauarbeiten im Dachobergeschoss liegen in den letzten Zügen. Für die Montage der Aufzugskabine ist mit den notwendigen Installationsarbeiten begonnen worden.

Die Witterung lässt es voraussichtlich in Kürze wieder zu, dass die Restarbeiten an Dach und Fassade weiter ausgeführt werden können. Demnächst kann das Gerüst abgebaut werden, so dass in der Folge mit der Herstellung der Außenanlagen begonnen werden kann.

Leider haben wir, bedingt durch die Corona-Situation, weiterhin Lieferschwierigkeiten bei den benötigten Materialien. Wir sind hierzu in enger Abstimmung mit den Handwerkern vor Ort, um die verschiedenen Gewerke mit den Lieferverzögerungen bestmöglich zu koordinieren. Eine Prognose über den möglichen Fertigstellungstermin abzugeben fällt uns aus diesen Gründen weiterhin schwer. Auf Basis des aktuellen Bautenstands können wir mit einer Bezugsfertigkeit im 3. Quartal 2021 rechnen.



Haus 10 – Balkonverkleidung montiert



Ansicht Giebel Ost



Trockenbauarbeiten im Dachobergeschoss



Installationen im Technikraum

WAS PASSIERT AUF DER BAUSTELLE?

