

Aktueller Baufortschritt

// 4. Quartal 2020

Im letzten Quartal wurde das Dach fertig eingedeckt sowie die Verblendung der Fassade nahezu vollständig verfügt. Mit der Montage der Balkonverkleidungen und der französischen Balkone ist begonnen worden.

Erste Fliesenarbeiten wurden in den Treppenhäusern und in den ersten Wohneinheiten ausgeführt. Darüber hinaus wurden die Versorgungsleitungen in den Technikraum des Gebäudes verlegt, die Heizzentrale in Betrieb genommen und mit der Montage des Aufzuges begonnen.

Im ersten Quartal des neuen Jahres werden die Maler- und Fliesenarbeiten weiter voranschreiten.

Zum Ende diesen Jahres hin soll das Gerüst abgebaut werden, so dass – entsprechende Wetterverhältnisse vorausgesetzt – mit den Außenanlagen begonnen werden kann.



Haus 10 – Fenster eingesetzt



Fliesenarbeiten im Flur



Weitere Bodenarbeiten nach Estrichguss



Dach eingedeckt

WAS PASSIERT AUF DER BAUSTELLE?

